

16 de enero de 2023  
P-0006-2023

Señora  
**Laura Lizano Ramón**  
Directora - SEPSE

Estimada señora:

## **Reporte estado de proyectos del Plan Nacional de Desarrollo al II Semestre 2022**

De conformidad con el seguimiento a las metas del Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública (PNDIP) 2019-2022, de las metas de la Ley de Presupuesto Nacional de la República (LPR)d, se procede con la evaluación del segundo semestre 2022 de dicho plan.

Cabe indicar que el apartado “Seguimiento de los Planes de Acción” no se completó dado que Recope no tiene proyectos en etapa de ejecución y por ende no se tienen planes de acción asociados. Se completa el archivo en Excel (Anexo1), con la siguiente información:

### **002589 Construcción del Plantel Chorotega - Porcentaje de avance en la etapa de preinversión**

**Avance:** Reporta un cumplimiento del 51% del 86% propuesto para el 2022.

Este proyecto se estará revisando con base en las nuevas prioridades de inversión establecidas por la Junta Directiva. Además, se aclara que este proyecto no forma parte del PNDIP 2023-2026.

### **001875 Sistema contra incendio en el Muelle Petrolero RECOPE - Porcentaje de avance etapa preinversión**

**Avance:** Reporta un cumplimiento de 12% de 12%.

Se realizó el proceso de contratación, cuyo resultado fue presentado a Junta Directiva el 6 de diciembre 2022, la cual procedió con la declaración infructuosa comunicándolo en el oficio JD-0343-2022. (Anexo 2 y Anexo 3). El cartel del proyecto será revisado y ajustado con base en la nueva Ley General de Contratación Pública, para iniciar el nuevo proceso de contratación.

Además, se aclara que este proyecto no forma parte del PNDIP 2023-2026.

P-0006-2022/ p.2

**001894 Plantel Aeropuerto Tobías Bolaños - Porcentaje avance en la etapa de preinversión**

**Avance:** Alcanza el 12% de un 12% planeado.

Esta meta se finalizó desde el primer semestre del 2022.

Con el oficio PEM-0518-2022(Anexo 4), se solicitó la cancelación de este proyecto en el BPIP.

**002588 Construcción de terminal pacífico para recibo de buques y almacenamiento en el plantel Barranca- Porcentaje avance de obra construcción**

**Avance:** No registra avance del 11% propuesto.

No obstante, el mismo fue eliminado del BPIP (anexos 7 y 8), con base en el acuerdo firme tomado por la Junta Directiva de la Empresa, el cual consta en el Artículo #4, de la Sesión Ordinaria #5318-16, celebrada el martes 20 de setiembre de 2022 (anexos 5 y 6):

*“Desestimar y archivar el Proyecto “002588 Construcción de terminal pacífico para recibo de buques y almacenamiento en el plantel Barranca”, en los términos contenidos en el informe remitido mediante oficio GG-0460-2022 del 16 de setiembre de 2022, en el tanto se ha detectado que los estudios que lo sustentan arrojan que no es rentable y no contempla una valoración actualizada, ni la dimensión total esperada del proyecto, ni su financiamiento, lo cual impide valorar el efecto tarifario total y crea incertidumbre sobre la posible recuperación de la inversión, considerando que podría implicar un aumento del subsidio que posee el gas licuado de petróleo y que pagan los consumidores de gasolinas y el diésel, existe una desproporción entre el monto de la inversión y la demanda que se pretende satisfacer con el proyecto, y la infraestructura tendría una subutilización significativa, se pretendió justificar el proyecto con el costo de desabastecimiento haciendo un uso erróneo del concepto, y se omite una evaluación integral de las necesidades de inversión total de la empresa.”*

Este oficio junto a los documentos referenciados se integrará y mantendrá en el sistema Delphos del MIDEPLAN.

REFINADORA COSTARRICENSE DE PETRÓLEO, S.A.

Atentamente,

**Juan Manuel Quesada**  
Presidente

---

P-0006-2022/ p.3

avv

Anexos:

- Anexo 1. Cuadro SEPLASA PNDIP\_2022-SEPSE
- Anexo 2. EOCa-0973-2022
- Anexo 3. JD-0343-2022. Declaración Infructuosa
- Anexo 4. PEM-0518-2022
- Anexo 5. JD-SA-0040-2022
- Anexo 6. JD-0274-2022
- Anexo 7. PEM-0680-2022
- Anexo 8. MIDEPLAN-AINV-198-2022

Ce: Say-Lheng Solera Ching – Secretaría Planificación Subsector Energía  
Álvaro Morales García – Director de Planificación  
Raquel Oviedo Cerdas – Jefa Departamento de Planificación Empresarial  
Adriana Vargas Vargas, Profesional, Depto. Planificación Empresarial  
Silvia Elena Castillo Sánchez, Unidad Seguimiento MIDEPLAN