

23 de febrero de 2022  
GG-0130-2022

Señora  
**Laura Lizano Ramón**  
Directora - SEPSE

Estimada señora:

### **Reporte actualizado del estado de proyectos del Plan Nacional de Desarrollo al II Semestre 2021**

Como complemento al oficio P-0024-2022 del pasado 18 de enero, se actualiza el detalle del estado de los siguientes proyectos y su avance al 31 de diciembre del 2021.

#### **001894 Plantel Aeropuerto Tobías Bolaños - Porcentaje avance en la etapa de preinversión**

Alcanza un valor meta de 5,8% del 6% previsto para el periodo 2021, esto debido a que de acuerdo con el DPL-0043-2022, al reportar el avance de este proyecto, se indicó en la plantilla las justificaciones de dicho avance, pero se comprendió erróneamente la señalización del porcentaje de avance reflejado en el cuadro inicialmente rendido, después de revisarlos detenidamente, no se reportó el avance real que se tenía al 31 de diciembre del 2021 en las actividades programadas para dichos proyectos.

**Avance:** Debido a que este proyecto compite en recursos con Terminal Pacífico y a que se debe considerar la aplicación de la Regla Fiscal que afectará las inversiones empresariales a futuro durante los próximos años, se ha replanteado el estudio de preinversión recomendado que este proyecto sea desestimado en la actualidad y reservado para ser reconsiderado en el futuro, considerando también la poca venta que se realiza en dicha Terminal y los cambios de política de la Dirección de Aviación Civil con respecto al funcionamiento interno de dicho Aeropuerto. Dicho documento está listo, pendiente de firma y aprobación por el nivel de competencia respectivo en el primer trimestre del año 2022. Vale destacar que el documento de preinversión considera todos los niveles (perfil y prefactibilidad y factibilidad).

Cabe aclarar que los documentos respaldo de dichos avances reportados, por tratarse de documentos en desarrollo, no formalizados aún, se encuentran en custodia de esta Dirección de Planificación y serán finalizados según se señala en dicha nota.

#### **002589 Construcción del Plantel Chorotega - Porcentaje de avance en la etapa de preinversión**

Alcanza un valor meta de 51% del 56% previsto para el periodo 2021. esto debido a que de acuerdo con el DPL-0043-2022, al reportar el avance de este proyecto, se indicó en la

GG-0130-2022/ p.2

plantilla las justificaciones de dicho avance, pero se comprendió erróneamente la señalización del porcentaje de avance reflejado en el cuadro inicialmente rendido, después de revisarlos detenidamente, no se reportó el avance real que se tenía al 31 de diciembre del 2021 en las actividades programadas para dichos proyectos.

**Avance:** Al 31 de diciembre alcanzó un cumplimiento anual de un 50%, se estima conveniente continuar con un nuevo perfil en el año 2022 y completar los estudios de factibilidad en el año 2023.

Cabe aclarar que los documentos respaldo de dichos avances reportados, por tratarse de documentos en desarrollo, no formalizados aún, se encuentran en custodia de esta Dirección de Planificación y serán finalizados según se señala en dicha nota.

### **001875 Sistema contra incendio en el Muelle Petrolero RECOPE - Porcentaje de avance etapa preinversión**

Alcanza un valor meta de 9% del 10% previsto para el periodo 2021. Se modifica ya que reportar el avance de este proyecto, no reportó el avance real que se tenía al 31 de diciembre del 2021 en las actividades programadas para dicho proyecto.

- El estudio de factibilidad (3%): Se completó y fue remitido mediante DPL-0172-2021 del 28 de julio 2021.
- Viabilidad Ambiental (3%): Se da por alcanzado, de acuerdo con el criterio del Departamento Ambiental de la Dirección de Prevención de Riesgos y Gestión Ambiental, no se requiere debido a que no se habla de una obra nueva (Resolución N° 1736-2018-SETENA, capítulos antecedentes, punto 4)
- Diseño final (3%): En diciembre el proveedor completó el diseño final

En todos los casos, se adjuntaron a nivel del sistema Delphos, los documentos que respaldan dichos cambios.

Atentamente,

REFINADORA COSTARRICENSE DE PETRÓLEO, S.A.

**Max Umaña Hidalgo**  
Gerente General



Avv/maf

GG-0130-2022/ p.3

CC: Say-Lheng Solera Ching – Secretaría Planificación Subsector Energía  
Óscar Acuña Céspedes – Director de Planificación  
Raquel Oviedo Cerdas – Jefa Departamento de Planificación Empresarial  
Adriana Vargas Vargas, Profesional, Depto. Planificación Empresarial