

VII Plan Nacional de Energía actualizado 2019-2030							Seguimiento II Semestre 2022				
Resultado	Indicador de resultado	Acción	Meta	Plazo	Coordinador	Ejecutores	% Programación semestral acumulada	Resumen del avance	% avance semestral acumulado	Observaciones	
Eje 7: En la ruta hacia combustibles más limpios		Eje 7: En la ruta hacia combustibles más limpios									
7.1. Asegurar el abastecimiento a granel de los combustibles		7.1. Asegurar el abastecimiento a granel de los combustibles									
7.1.2. Proyectos de infraestructura para el abastecimiento de combustible desarrollados (importación, trasiego, almacenamiento y distribución).	Número de proyectos desarrollados	}	Muelle ya construido en la Terminal Portuaria Atlántica	jul-20	RECOPE	RECOPE	100%	Concluida con el 100%	100%	completada al 100%	
			Capacidad de almacenamiento de tanques de almacenamiento para 550 mil barriles en gasolinas y diésel ya ampliada.	dic-27	RECOPE	RECOPE	58%	1. Se realizó la capitalización del Tanque YT-7127 Gasolina Súper. 2. Se habilitó el 5 de agosto el tanque 7138 con una capacidad de 100 mil barriles 3. Se realizaron actividades de pintura de conservación de la infraestructura construida Tanque YT-7212 Bunker. A la fecha se han ampliado 500 mil barriles en la Terminal Moín	90%	A la fecha no se cuenta con el acto final del procedimiento de resolución contractual.	
			Almacenamiento para 134 mil barriles en gas licuado de petróleo con su respectivo sistema de bombeo y las líneas de trasiego a los cargaderos para su venta ya construido	dic-27	RECOPE	RECOPE	62%	Para la puesta en marcha de la Esfera YT-7709 (esta esfera formaba parte de los elementos de la obra faltante), se alcanzó un avance en obra física del 41% y tiene una fecha de finalización según programa de trabajo a setiembre de 2024.	82%	1. En julio de 2022 se dio la instrucción- por parte del Consejo Consultivo mediante GG-UA-0106-2021 para poner en marcha esfera YT-7709, con recursos propios. 2. Dado lo anterior, el recurso humano se abocó a las tareas de ingeniería, especificaciones y gestión de compra y dirección de obra para la puesta en marcha. 3 El pliego de condiciones para los demás elementos de la obra faltante fue suspendido para atender los trabajos antes indicados. 4. El procedimiento de resolución contractual que se inició en el 2019, aún no ha sido concluido, ya que no se ha dictado su acto final, siendo éste un requisito para iniciar la contratación de las obras faltantes.	
7.1.2.5. Desmantelar la infraestructura de la refinería.	Refinería desmantelada	dic-22	RECOPE	RECOPE	100%	Se logró el desmantelamiento de la totalidad de los equipos, tuberías y recipientes falta el horno de crudo, las torres de crudo, preflash y gascón, esto debido a que se va a valorar su posible venta o donación. Además queda pendiente la obra gris de la planta (vigas, columnas y bases de concreto), también quedaron unos recipientes que no fueron desmantelados debido a todavía se utilizan en sus procesos industriales.	98%				