

VII Plan Nacional de Energía actualizado 2019-2030							Seguimiento II Semestre 2023				
Resultado	Indicador de resultado	Acción	Meta	Plazo	Coordinador	Ejecutores	% Programación semestral acumulada al 2022	Resumen del avance 2023	% avance semestral acumulado	Observaciones	
Eje 7: En la ruta hacia combustibles más limpios		Eje 7: En la ruta hacia combustibles más limpios									
7.1. Asegurar el abastecimiento a granel de los combustibles		7.1. Asegurar el abastecimiento a granel de los combustibles									
7.1.2. Proyectos de infraestructura para el abastecimiento de combustible desarrollados (importación, trasiego, almacenamiento y distribución).	Número de proyectos desarrollados		Muelle ya construido en la Terminal Portuaria Atlántica	jul-20	RECOPE	RECOPE	100%	Finalizada al 100%	100%	Finalizada al 100%	
		7.1.2.3. Ampliar la capacidad de almacenamiento en el Plantel de Moin.	Capacidad de almacenamiento de tanques de almacenamiento para 550 mil barriles en gasolinas y diésel ya ampliada.	dic-27	RECOPE	RECOPE	90%	Se realizó el pago del suministro de pintura para el Tanque de Diesel YT-7314 ultimo trabajo programado para este proyecto, con esto se concluye al 100% la meta.	100%	En el mes de febrero 2023,se realizó el proceso de resolución contractual .	
			Almacenamiento para 134 mil barriles en gas licuado de petróleo con su respectivo sistema de bombeo y las líneas de trasiego a los cargaderos para su venta ya construido	dic-27	RECOPE	RECOPE	82%	Se realizaron trabajos en : a)Área mecánica: Blasteo y pintura de contenedor primario (pared de la esfera), construcción de pasarelas en zonas externas,etc. b)Área eléctrica: Instalación de luminaria en esfera YT-7709.c)Área Civil: Reparación y adecuación de pantallas del sistema de protección contra incendios (SPCI) y de la Unidad Hidráulica, construcción de aceras zonas exteriores.d)Área de Instrumentación: pruebas funcionales de instrumentación para unidad hidráulica en esfera YT-7709, pruebas eléctricas para unidad hidráulica en esfera YT-7709.	96%	En el mes de febrero 2023 se realizó el proceso de resolución contractual .	
		7.1.2.5. Desmantelar la infraestructura de la refinería.	Refinería desmantelada	dic-22	RECOPE	RECOPE	98%	Se gestionó el desarme de los equipos correspondientes a la antigua planta de refinación, como parte de las labores efectuadas se realizó la clasificación de dichos equipos y materiales entre los que tienen algún valor de rescate y los que son considerados como chatarra. Aquellos equipos que pueden ser reutilizados fueron ubicados de acuerdo a disposiciones de la encargada del proyecto	100%	Finalizada al 100%	